

### Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN

Fecha y Hora: 5/01/2024 17:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	0.50	3200	0	Ejecución física					0	0%	3200	100%	0%	640000%
		Meta financier	1600000	1600000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	1597533	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESTADIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
301929-MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Metro cuadrado	Meta física	1950	1950	0	Ejecución física					0	0%	1950	100%	0%	100%
		Meta financiera	1600000	1597533	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1597533	100%	0%	99.85%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física		1250	0	Ejecución física					0	0%	1250	100%	0%	0%
		Meta financier	1500000	1500000		Ejecución fina	267991.17	267991.17	267991.16	267991.16	1071964.66	71.46%	1500000	100%	71.46%	100%
302945-APOYO URBANIZACION EN OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	267991.17	267991.17	267991.16	267991.16	1071964.66	71.46%	1500000	100%	71.46%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN

Fecha y Hora: 5/01/2024 17:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física	2.50	50.49	0	Ejecución físic					0	0%	50.49	100%	0%	2019.6%
		Meta financier	10340901	10340901		Ejecución fina	509543.35	509543.35	509543.35	2334753.8	3863383.85	37.36%	9025761.25	100%	37.36%	100%
302600-CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR OCTAVIO MAZARIEGOS, ALDEA SAN ANTONIO PAPATURRO ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.04	0.04	0	Ejecución física					0	0%	0.04	100%	0%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	50000	100%	0%	100%
296449-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CEIBITA HACIA EL JICARO, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.45	0.45	0	Ejecución física					0	0%	0.45	100%	0%	100%
		Meta financiera	1500000	1498423.05	1	Ejecución financiera	0	0	0	719243.06	719243.06	48%	1498423.05	100%	47.95%	99.89%
307755-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TIERRA COLORADA HACIA ALDEAS PINAL I, PINAL II Y LAS FLORES, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	4.50	4.50	0	Ejecución física				2.02	2.02	44.89%	4.50	100%	44.89%	100%
		Meta financiera	899000	899000	1	Ejecución financiera	0	0	0	44950	44950	5%	899000	100%	5%	100%
296427-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZAPOTITLANCITO HACIA RIO DE PAZ, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.37	0.37	0	Ejecución física					0	0%	0.37	100%	0%	100%
		Meta financiera	848000	846457	1	Ejecución financiera	0	0	0	363976.51	363976.51	43%	846457	100%	42.92%	99.82%
307746-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO CANOAS HACIA ALDEA SAN ANTONIO PAPATURRO, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	3.65	3.65	0	Ejecución física				0.71	0.71	19.45%	3.65	100%	19.45%	100%
		Meta financiera	542000	541408.80	1	Ejecución financiera	0	0	0	54140.88	54140.88	10%	541408.80	100%	9.99%	99.89%
302595-CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR LA MOLIENDA, CASERIO CANOAS ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.07	0.07	0	Ejecución física					0	0%	0.07	100%	0%	100%
		Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89000	100%	0%	100%
302626-CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR LOS REVOLORIO, ALDEA CERRO REDONDO ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.06	0.06	0	Ejecución física					0	0%	0.06	100%	0%	100%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89900	100%	0%	100%
305783-CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR LOS ARANA, ALDEA PINAL I, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.07	0.07	0	Ejecución física					0	0%	0.07	100%	0%	100%
		Meta financiera	88000	88000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	88000	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN

Fecha y Hora: 5/01/2024 17:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
301930-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA PINAL II, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.37	0.37	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1231701	1231701	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CERRO REDONDO HACIA CASERÍO EL TABLÓN, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE ALDEA SAN LUIS ILOPANGO, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA, CASERÍO CANOAS, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SUR ALDEA SAN ANTONIO PAPATURRO, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA CUCHILLA, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO EL CÓBANO II, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO SAN FRANCISCO LA PALMA, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Metro lineal	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA CEIBITA, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE ALDEA SAN ANTONIO PAPATURRO, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATÓL	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN

Fecha y Hora: 5/01/2024 17:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATÓL	Metro	Meta financiera				0					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PINAL I, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Metro lineal	Meta física				0					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera				0					0	0%	0	0%	0%	0%
301455-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SUR, ALDEA LA CEIBITA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.40	0.40	0	Ejecución física	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	100%	0.40	100%	100%	100%
		Meta financiera	1116000	1115440	1	Ejecución financiera	278860	278860	278860	278860	1115440	100%	1115440	100%	99.95%	99.95%
301933-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO LAS ARADAS, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.35	0.35	0	Ejecución física	0.09	0.09	0.09	0.08	0.35	100%	0.35	100%	100%	100%
		Meta financiera	476000	472399.40	1	Ejecución financiera	118099.85	118099.85	118099.85	118099.85	472399.40	100%	472399.40	100%	99.24%	99.24%
302942-APOYO CARRETERA EN OBRAS DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	14	14	0	Ejecución física	3	2	2	2	9	64.29%	14	100%	64.29%	100%
		Meta financiera	224000	224000	0	Ejecución financiera	12062.50	12062.50	12062.50	12062.50	48250	21.54%	224000	100%	21.54%	100%
301932-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA MASHASHAPA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.35	0.35	0	Ejecución física					0	0%	0.35	100%	0%	100%
		Meta financiera	700000	698349	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	698349	100%	0%	99.76%
302540-CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO SANARATE ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.60	0.60	0	Ejecución física				0.60	0.60	100%	0.60	100%	100%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	50000	50000	100%	50000	100%	100%	100%
302527-CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LOS FIERROS ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física				1.17	1.17	100%	1.17	100%	100%	100%
		Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89000	89000	100%	89000	100%	100%	100%
302524-CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA TALPETATES ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física					0	0%	1.17	100%	0%	100%
		Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89000	100%	0%	100%
302509-CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LAS PITAS ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física				1.17	1.17	100%	1.17	100%	100%	100%
		Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89000	89000	100%	89000	100%	100%	100%
302479-CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LAS ARADAS ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.75	0.75	0	Ejecución física					0	0%	0.75	100%	0%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	50000	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN

Fecha y Hora: 5/01/2024 17:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
302481-CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CERRO REDONDO ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.75	0.75	0	Ejecución física					0	0%	0.75	100%	0%	100%
		Meta financiera	59500	59500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	59500	100%	0%	100%
302486-CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO EL GRANADILLO ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física				1.17	1.17	100%	1.17	100%	100%	100%
		Meta financiera	88900	88900	0	Ejecución financiera	0	0	0	88900	88900	100%	88900	100%	100%	100%
302489-CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA SAN LUIS ILOPANGO ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física					0	0%	1.17	100%	0%	100%
		Meta financiera	89100	89100	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89100	100%	0%	100%
302493-CONSERVACION CAMINO RURAL HACIA RIO DE PAZ CASERIO ZAPOTITLANCITO ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física					0	0%	1.17	100%	0%	100%
		Meta financiera	88900	88900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	88900	100%	0%	100%
302494-CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO ZAPOTITLANCITO ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física					0	0%	1.17	100%	0%	100%
		Meta financiera	88900	88900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	88900	100%	0%	100%
302499-CONSERVACION CAMINO RURAL LA LECHUGUILLA CASERIO ZAPOTITLANCITO ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.60	0.60	0	Ejecución física				0.60	0.60	100%	0.60	100%	100%	100%
		Meta financiera	60000	60000	0	Ejecución financiera	0	0	0	60000	60000	100%	60000	100%	100%	100%
302500-CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO QUINIXTEPEQUE ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.60	0.60	0	Ejecución física					0	0%	0.60	100%	0%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	50000	100%	0%	100%
302504-CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO EL COBANO II ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física					0	0%	1.17	100%	0%	100%
		Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89000	100%	0%	100%
302556-CONSERVACION CAMINO RURAL RIBERAS DEL RIO CASERIO LOS FIERROS ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física					0	0%	1.17	100%	0%	100%
		Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89000	100%	0%	100%
302501-CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO SAN FRANCISCO LA PALMA ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física					0	0%	1.17	100%	0%	100%
		Meta financiera	88800	88800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	88800	100%	0%	100%
302505-CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LA CU	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física					0	0%	1.17	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN

Fecha y Hora: 5/01/2024 17:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
302505-CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LA CU	Kilometro	Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89000	100%	0%	100%
302552-CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO BARILLAS ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.60	0.60	0	Ejecución física				0.60	0.60	100%	0.60	100%	100%	100%
		Meta financiera	40000	40000	0	Ejecución financiera	0	0	0	40000	40000	100%	40000	100%	100%	100%
302546-CONSERVACION CAMINO RURAL EL CACAHIULLO ALDEA SAN LUIS ILOPANGO ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.16	1.16	0	Ejecución física				1.16	1.16	100%	1.16	100%	100%	100%
		Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89000	89000	100%	89000	100%	100%	100%
302585-CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR LOS ASENCIO, ALDEA EL PINAL II ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física					0	0%	1.17	100%	0%	100%
		Meta financiera	89800	89800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89800	100%	0%	100%
302578-CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR SUR, ALDEA SAN ANTONIO PAPATURRO ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.15	1.15	0	Ejecución física					0	0%	1.15	100%	0%	100%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89900	100%	0%	100%
302557-CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR NORTE, ALDEA SAN ANTONIO PAPATURRO ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física					0	0%	1.17	100%	0%	100%
		Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89000	100%	0%	100%
302547-CONSERVACION CAMINO RURAL HACIA EL CERRO COLORADO CABECERA MUNICIPAL ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física				1.17	1.17	100%	1.17	100%	100%	100%
		Meta financiera	87000	87000	0	Ejecución financiera	0	0	0	87000	87000	100%	87000	100%	100%	100%
302544-CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA LA CEIBITA ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física					0	0%	1.17	100%	0%	100%
		Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89000	100%	0%	100%
302533-CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO AGUA TIBIA ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.60	0.60	0	Ejecución física				0.60	0.60	100%	0.60	100%	100%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	50000	50000	100%	50000	100%	100%	100%
301931-MEJORAMIENTO CALLE RURAL. SECTOR ROLANDO BARRERA, CASERIO LOS GODOY, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.33	0.33	0	Ejecución física	0.08	0.08	0.08	0.09	0.33	100%	0.33	100%	100%	100%
		Meta financiera	476000	402084	1	Ejecución financiera	100521	100521	100521	100521	402084	100%	402084	100%	84.47%	84.47%
302583-CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR SANTOS MONTERROSO ALDEA LA CEIBITA ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	1.17	1.17	0	Ejecución física					0	0%	1.17	100%	0%	100%
		Meta financiera	89500	89500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89500	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN

Fecha y Hora: 5/01/2024 17:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
302605-CONSERVACION CALLE RURAL SECTOR LOS RIVERA, ALDEA CERRO REDONDO ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Kilometro	Meta física	0.03	0.03	0	Ejecución física					0	0%	0.03	100%	0%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	50000	100%	0%	100%
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	4	0%	0%	0%
		Meta financier	3675425	3675425		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	1200000	32.65%	0%	32.65%
ACTIVIDADES CENTRALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	4	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	3675425	3675425	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1200000	32.65%	0%	32.65%
<b>Eje Katun:</b> Bienestar para la gente																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Seguridad alimentaria y nutricional																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural																
Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos	Racion	Meta física		2300	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	899000	899000		Ejecución fina	0	0	0	299000	299000	33.26%	897000	100%	33.26%	99.78%
302958-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA AÑO 2023, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Familia	Meta física	2300	2300	0	Ejecución física			700	700	30.43%	2300	100%	30.43%	100%	
		Meta financiera	899000	897000	1	Ejecución financiera	0	0	0	299000	299000	33.33%	897000	100%	33.26%	99.78%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN

Fecha y Hora: 5/01/2024 17:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	1850	245	0	Ejecución física						0	0%	245	100%	0%	13.24%
		Meta financiera	1334712	1334712		Ejecución financiera	0	0	301222.01	397192.01	698414.02	52.33%	1332900	100%	52.33%	99.78%	
296463-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS PITAS, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Persona	Meta física	95	95	0	Ejecución física					0	0%	95	100%	0%	100%	
		Meta financiera	458000	457000	1	Ejecución financiera	0	0	0	95970	95970	21%	457000	100%	20.95%	99.78%	
CONSTRUCCIÓN ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LOS FIERROS, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS ILOPANGO, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ZAPOTITLANCITO, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
CONSTRUCCIÓN ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA PINAL I, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
299980-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA, CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Persona	Meta física	150	150	0	Ejecución física			15	14	29	19.33%	150	100%	19.33%	100%	
		Meta financiera	876712	875900	1	Ejecución financiera	0	0	301222.01	301222.01	602444.02	68.78%	875900	100%	68.72%	99.91%	



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN

Fecha y Hora: 5/01/2024 17:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	125	900	0	Ejecución física					0	0%	900	100%	0%	720%
		Meta financier	3316106	3316106		Ejecución fina	132863.75	132863.75	132863.75	546245	944836.25	28.49%	3314400	100%	28.49%	100%
302938-APOYO A LA EDUCACION EN MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Persona	Meta física	750	750	0	Ejecución física	75	75	75	75	300	40%	750	100%	40%	100%
		Meta financiera	1109700	1109700	0	Ejecución financiera	132863.75	132863.75	132863.75	132863.75	531455	47.89%	1109700	100%	47.89%	100%
296465-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Persona	Meta física	150	150	0	Ejecución física				7	7	4.67%	150	100%	4.67%	100%
		Meta financiera	2206406	2204700	1	Ejecución financiera	0	0	0	413381.25	413381.25	18.75%	2204700	100%	18.74%	99.92%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico por telesecundaria atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DE TELESECUNDARIA ALDEA LA CEIBITA, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN

Fecha y Hora: 5/01/2024 17:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	1700	1985	0	Ejecución física					0	0%	1985	100%	0%	116.76%
		Meta financier	2131900	2131900		Ejecución fina	0	0	0	534383.70	534383.70	25.07%	2130900	100%	25.07%	100%
307736-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MAL PASO, CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Familia	Meta física	150	150	0	Ejecución física				150	150	100%	150	100%	100%	100%
		Meta financiera	89500	89500	0	Ejecución financiera	0	0	0	89500	89500	100%	89500	100%	100%	100%
302911-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Familia	Meta física	1700	1700	0	Ejecución física				412	412	24.24%	1700	100%	24.24%	100%
		Meta financiera	1540400	1540400	0	Ejecución financiera	0	0	0	381607.40	381607.40	24.77%	1540400	100%	24.77%	100%
295817-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN LUIS ILOPANGO, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Familia	Meta física	135	135	0	Ejecución física					0	0%	135	100%	0%	100%
		Meta financiera	502000	501000	1	Ejecución financiera	0	0	0	63276.30	63276.30	12.63%	501000	100%	12.6%	99.8%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	250	25	0	Ejecución física					0	0%	25	100%	0%	10%
		Meta financier	602000	602000		Ejecución fina	0	0	0	75906.30	75906.30	12.61%	601000	100%	12.61%	99.83%
296467-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA LAGUNA CABECERA MUNICIPAL ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Familia	Meta física	25	25	0	Ejecución física					0	0%	25	100%	0%	100%
		Meta financiera	602000	601000	1	Ejecución financiera	0	0	0	75906.30	75906.30	12.63%	601000	100%	12.61%	99.83%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN

Fecha y Hora: 5/01/2024 17:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RFRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	0		0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CIRCULACIÓN CEMENTERIO COMUNAL, ALDEA LA CEIBITA, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	6080	1180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	423400	423400		Ejecución fina	13230.25	13230.25	13230.25	100230.25	139921	33.05%	423400	100%	33.05%	100%
302530-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LOS FIERROS ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución física				250	250	100%	250	100%	100%	100%
		Meta financiera	87000	87000	0	Ejecución financiera	0	0	0	87000	87000	100%	87000	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL ALDEA CERRO REDONDO, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL CASERIO CANOAS, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL ALDEA TALPETATES, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ALDEA LA CEIBITA, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
302514-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	Persona	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	180	100%	0%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN**

Fecha y Hora: 5/01/2024 17:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
302514-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	Persona	Meta financiera	87000	87000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	87000	100%	0%	100%
CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA MASHASHAPA, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ALDEA PINAL II, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
302921-APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE EN ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Persona	Meta física	750	750	0	Ejecución física	65	65	65	65	260	34.67%	750	100%	34.67%	100%
		Meta financiera	249400	249400	0	Ejecución financiera	13230.25	13230.25	13230.25	13230.25	52921	21.22%	249400	100%	21.22%	100%
CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA PINAL I, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CERRO REDONDO, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CIRCULACION ESTADIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN FRANCISCO LA PALMA, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN

Fecha y Hora: 5/01/2024 17:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MS)	Persona	Meta física		1500	0	Ejecución físic					0	0%	1500	100%	0%	0%
		Meta financier	547134	547134		Ejecución fina	67517.90	67517.90	67517.90	67517.80	270071.50	49.36%	547134	100%	49.36%	100%
302948-APOYO A LA SALUD EN ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Persona	Meta física	900	900	0	Ejecución física	75	75	75	75	300	33.33%	900	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	216800	216800	0	Ejecución financiera	30750	30750	30750	30750	123000	56.73%	216800	100%	56.73%	100%
302951-APOYO SERVICIOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Persona	Meta física	600	600	0	Ejecución física	75	75	75	74	299	49.83%	600	100%	49.83%	100%
		Meta financiera	330334	330334	0	Ejecución financiera	36767.90	36767.90	36767.90	36767.80	147071.50	44.52%	330334	100%	44.52%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Seguridad alimentaria y nutricional															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Persona	Meta física	3500	350	0	Ejecución físic					0	0%	350	100%	0%	10%
		Meta financier	200300	200300		Ejecución fina	0	0	0	147951.50	147951.50	73.86%	200300	100%	73.86%	100%
302931-APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES A LA MUJER EN ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Persona	Meta física	350	350	0	Ejecución física				210	210	60%	350	100%	60%	100%
		Meta financiera	200300	200300	0	Ejecución financiera	0	0	0	147951.50	147951.50	73.86%	200300	100%	73.86%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Seguridad alimentaria y nutricional															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física	5000	1800	0	Ejecución físic					0	0%	1800	100%	0%	36%
		Meta financier	1200000	1200000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	772000	100%	0%	64.33%
302957-FERTILIZACION DOTACION INSUMOS AGRICOLAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES AÑO 2023, ZAPOTITLAN, JUTIAPA	Persona	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física					0	0%	1800	100%	0%	100%
		Meta financiera	1200000	772000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	772000	100%	0%	64.33%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN**

Fecha y Hora: 5/01/2024 17:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
																